

見附台周辺地区整備だより

— 第 1 2 号 —

令和3年(2021年)11月

見附台緑地が完成し11月中旬に供用を開始します。

ひらしん平塚文化芸術ホールと見附台公園の工事は終盤に差しかかってきました。見附台緑地の整備は工事が終わり、11月中旬頃から供用を開始予定です。(周辺道路整備工事の影響により、当面は南側部分のみ供用します。)

見附台緑地は、ひらしん平塚文化芸術ホール等への動線に配慮するとともに、保全樹のクスノキを活かした新たな憩いの場となっています。

令和3年10月1日には、ひらしん平塚文化芸術ホールに“幸福のサイン”とも言われているダブルレインボー(2重の虹)が架かりました。ホールをご利用になる皆様にとって幸福の場所となることを願い、建設工事グループの清水建設(株)の富岡所長が撮影しました。(右下の写真)



見附台緑地



ホールに架かったダブルレインボー

1. ひらしん平塚文化芸術ホール建設工事の状況

ひらしん平塚文化芸術ホールの建設現場では、完成に向け内装工事が進んでいます。

大ホールでは、天井や壁面の内装工事が終わり、左下の写真のとおり客席側の足場の解体が完了しました。右下の設計時のイメージに近づいてきていることがわかります。全体の進捗としては、各室の床の仕上げ工事等を進め、外構工事は、給排水設備の工事が概ね完了し、植栽や照明器具等の整備工事を進めています。令和4年3月26日の供用開始に向け工事完了後、各種検査を行っていきます。



現在の大ホール建設状況



大ホールイメージ (設計時)

現在、大ホール内部では客席床のフローリングを貼り、舞台では音響反射板の仕上げを行っています。外構を含め各所最終仕上げを行っており、いよいよ完成間近となりました。平塚市民の皆様にご覧いただけるような建物として、最後まで気を引き締めて工事に取り組んでいきます。



清水建設株式会社
係員 斉藤さん

2. 見附台公園整備工事の状況

見附台公園は、南側に位置する遊具エリアの遊具や砂場等の設置が完了し、周辺の芝張りも進み子どもたちが遊べる遊具エリアを確認できるようになりました。

現在、見附台公園西側に設置するウッドデッキのコンクリート基礎工事を行っています。(右の写真)あわせて、園路の整備を進めていきます。

見附台公園は、既存の植栽を活かしつつ、新たな植栽の植樹を行ったことで、みどり豊かな公園の姿が見えてきました。



ウッドデッキ基礎工事

3. その他

周辺道路整備工事が進んでいます

東海道本通り線（北側歩道）景観整備工事

9月末に長年ご利用いただきました歩道橋を撤去しました。(右の写真)

歩道橋の撤去後は、東海道本通りから高麗山がより見通せるようになりました。現在、見附台緑地から市民プラザ前に向け北側歩道の側溝等の整備を進め、北側歩道の景観整備工事を進めます。



歩道橋撤去後の東海道本通り

見附台周辺道路整備工事（見附町1号線ほか2路線）

10月から、見附町1号線、6号線、7号線の側溝整備を進めており、年明け頃に舗装工事を行う予定です。

整備に伴い、ごみ集積所（ゴミステーションN011）が移設されます。詳細は掲示板等でお知らせしますのでご確認の上、ご協力をお願いします。

【皆様へのお願い】

見附台周辺地区の整備によりさまざまなご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

また、工事に関するお問い合わせなどについては、下記の各工事担当者までご連絡ください。

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| A1ブロック【平塚文化芸術ホールなどの建設工事】 | 電話：0463-74-6533 工事担当者：清水建設株式会社 富岡 |
| A1・2ブロック【見附台公園・見附台緑地の整備】 | 電話：0463-32-5030 工事担当者：湘南造園株式会社 小田川 |

【本事業に関するお問い合わせ先】

平塚市都市整備課中心市街地活性化担当
(平塚市役所 本館6階 A605)
電話：0463-21-8783(直通)
メール：machi-j@city.hiratsuka.kanagawa.jp

「見附台周辺地区整備だより」やその他の本事業に関する情報は、市ホームページで公開しています。

市トップページで

見附台周辺地区整備だより と検索

URL：http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sumai/page54_00019.html

