

地域再生計画（污水処理施設整備交付金）事後評価調査

都道府県名	神奈川県	事業実施主体	平塚市		地域再生計画名（計画期間）	〔1期〕自然との共生をめざした環境づくり（平成18年度～平成23年度）			
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		1期計画目標値		事後評価	達成状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	年度	実績	年度			
	指標1	污水処理施設の整備の促進	11.0%	H18	49.0%	H23	49.0%	○	地元役員をはじめとする地域住民の理解・協力や污水処理施設整備交付金の活用により農業集落排水施設の効率的な整備ができ、目標を達成することができました。
	指標2	里山再生の活動の活性化	2,000㎡	H17	4,000㎡	H23	17,812㎡	○	里山の再生・保全活動を市民団体等との協働事業として取り組んだ結果、目標値を大幅に上回ることができました。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1								
③事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容）		事業の進捗状況に関する評価				
			計画	実績					
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水事業	“農業集落排水施設L=22,970m 污水処理施設2箇所”		“農業集落排水施設L=22,889m 污水処理施設2箇所”	区域内における農業集落排水施設の効率的な整備により、公共水域の水質の改善を通じて、豊かな生態系の保全・再生がされるとともに、生活環境の改善を図ることができました。今後、更なる水環境の向上のために早期の接続を図ります。				
	個人設置型浄化槽整備事業	70基		67基	ほぼ目標基数に達することができ、公共水域の水質汚濁防止、生活環境の保全に寄与することができました。今後も引き続き広報啓発を行い、浄化槽整備を進めていきます。				
その他の事業	里山再生の活動	大学交流事業を年3回、モデル事業を年3～6回実施した。市民協働事業で団体に対し負担金の交付を行いました。			活動面積は9倍近くまで広がり、目標値を大幅に上回る結果となりました。また、里山保全に取り組む団体の数が増えたことから、引き続き市民の参加を得ながら、更なる里山の保全・再生の活動を行っていきます。				
	不動川整備促進事業	不動川の整備を河川管理者である神奈川県への働きかけをしました。			不動川の整備が一部されたことにより、浸水などの被害を軽減し、生活環境の安全の確保を図ることができました。今後も、働きかけを継続していきます。				
	畜産環境対策促進事業	家畜排せつ物処理利用施設の整備、改修等に係る経費を対象とした「平塚市畜産環境対策保全事業補助金」を交付しました。			申請があった事業に対して、適切な補助を行いました。今後も、周知等を徹底し、家畜排せつ物処理利用施設の適正な維持管理を推進していきます。				
	水循環・水環境計画	「水循環・水環境計画」の策定に代わり、「湘南里川づくりみんなの会」に参画しました。			幅広い分野の方向性を体系的にまとめる「水循環・水環境計画」の策定に代わり、神奈川県を中心に設立した「湘南里川づくりみんなの会」に参画し、フォーラムの開催などを通じて、河川等の保全・活用の取組を始めました。今後も、湘南地域のふるさとの河川等を地域の貴重な財産として、次世代を担う子どもたちに引き継いでいくため、市民と行政の協働により金目川水系の流域の豊かな自然や地域文化の再生を目指していきます。				
計画外で独自に実施した事業									
⑥計画全体の総合評価と今後の方針等	農村地域の生活環境の向上を図ることができたため、今後は、豊かな自然を未来につなぐとともに、快適な環境づくりに向けて、次期計画に取り組んでいきます。								