

設計変更概要書

1 平塚市庁舎・平塚税務署新築工事（庁舎棟）

種別	施工者		請負金額（税込）	変更内容
建築	竹中・成瀬特定建設工事 共同企業体	変更前	6,959,400,000円	1 地中障害物除去に伴う工法変更 2 税務署書庫内への移動式書架一式 設置工事の追加 (全体工期) 平成23年9月21日～平成28年2月18日 [第1期工事の完成] 平成25年7月31日⇒平成26年5月21日
		変更後	7,842,352,350円	

2 設計内容

(単位：円)

工種	変更前	変更後	増減
(1) 仮設工事	559,412,710	578,483,069	19,070,359
(2) く体工事	2,784,909,481	2,792,286,597	7,377,116
(3) 防水工事	78,696,186	78,696,186	0
(4) 金属工事	398,704,124	398,704,124	0
(5) 左官工事	26,121,063	26,121,063	0
(6) 建具工事	633,285,575	633,285,575	0
(7) 内外装工事	451,351,741	451,351,741	0
(8) 雑工事	1,413,539,120	2,200,831,645	787,292,525
(9) 諸経費	934,070,000	1,043,970,000	109,900,000
工事価格(万円止め)	7,280,090,000	8,203,730,000	923,640,000
消費税相当額	364,004,500	410,186,500	46,182,000
設計金額(税込み)	7,644,094,500	8,613,916,500	969,822,000
請負金額(税込み)	6,959,400,000	7,842,352,350	882,952,350

以上