

《市民病院整備事業 資金計画について》

市民病院整備事業新棟等建設工事（建築・電気・機械）の契約締結結果に基づく資金計画を作成しました。総事業費は、平成25年2月に公表した約125億円に対して、新たな資金計画では約142億円となります。

平成25年2月時の資金計画（旧資金計画）との比較

経費 新棟等建設費が、労務単価や資材の高騰などにより約12億円増加、また、医療を取り巻く環境の変化への対応のための新規棟（カフェ棟・事務所棟）の追加などで、全体では約17億5千万円増加します。

財源 総事業費の増加にあわせて起債が約17億円増加します。

新資金計画（千円）

		総額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
経費	① 設計・監理	398,409	11,400	44,400	33,000	45,200
	② 新棟建設	7,945,954	563,940	2,036,892	5,345,122	
	③ 北棟改修	1,000,332			13,655	986,677
	④ 外構(前段工事含)	588,839	20,319			385,691
	⑤ 医療機器	2,671,967	384,952	13,570	1,890,917	120,680
	⑥ 解体	478,622	88,658			389,964
	⑦ 仮設棟・委託・他	1,119,213	123,500	220,000	165,000	455,000
	計	<b>14,203,336</b>	1,192,769	2,314,862	7,447,694	2,383,212
上記のうち起債対象額		12,382,721	830,793	1,954,562	6,752,234	2,328,212
財源	起債	12,318,601	830,793	1,954,562	6,752,234	2,328,212
	補助金	1,115,323	238,476	215,300	560,460	
	留保財源	769,412	123,500	145,000	135,000	55,000
	計	<b>14,203,336</b>	1,192,769	2,314,862	7,447,694	2,383,212

旧資金計画（千円）

		総額
経費	① 設計・監理	399,729
	② 新棟建設	6,995,000
	③ 北棟改修	855,330
	④ 外構(前段工事含)	401,275
	⑤ 医療機器	2,646,190
	⑥ 解体	572,420
	⑦ 仮設棟・委託・他	582,392
	計	<b>12,452,336</b>
上記のうち起債対象額		11,773,865
財源	起債	10,660,142
	補助金	1,102,476
	留保財源	689,718
	計	<b>12,452,336</b>

※新資金計画の総額には、平成21年～24年の決算額が加算されています。